

## REPORTE DE COMISIÓN

FECHA: 25 DE ENERO 2016

|                       |   |                                   |  |
|-----------------------|---|-----------------------------------|--|
| FOLIO OFICIO COMISION | <u>RH/001/017/16</u>                    | FECHA DE LA COMISION              | <u>22 DE ENERIO 2016</u>                             |
| EMPLEADO DE COMISION  | <u>JOSÉ ANTONIO GRANDA<br/>GONZÁLEZ</u> | MONTO AUTORIZADO<br>PARA VIATICOS | <u>\$500.00</u>                                      |
| PUESTO Y CATEGORIA    | <u>DIRECTOR DE ÁREA</u>                 | AREA DE<br>ADSCRIPCION            | <u>DIRECCION GENERAL DE<br/>RECURSOS HIDRÁULICOS</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

EL DÍA 22 DE ENERO ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, CON EL FIN DE VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS CON RECUSOS 2015 DENTRO DEL PROGRAMA COUSSA.

OBRA: 2 CAJAS DE CAPTACIÓN DE AGUA, UNA DE ELLAS SE ENCUENTRA AL 95%, FALTA INSTALAR EL TUBO DE LLENADO Y VÁLVULA DE DESCARGA; EN LA SEGUNDA DE ELLAS, SE ENCUENTRA AL 20% DE AVANCE.

OBRA: SUMINOSTRO E INSTALACIONES DE LÍENA DE CONDUCCIÓN TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100%, SOLO FALTA CONECTAR A LAS CAJAS QUE ESTÁN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.

CON REFERENCIA A LA PRESA DE MAMPOSTERÍA, SÓLO LLEVAN UN 10% DE AVANCE FÍSICO. SE ESTIMA QUE PARA EL 15 DE MARZO ESTÉN CONCLUÍDAS TODAS ESTAS ACCIONES.

EN EL MISMO DESARROLLO TERRITORIAL SE CONSTRUYERON UNA OLLA DE AGUA Y UNA PILA DE ALMACENAMIENTO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL 100% DE AVANCE FÍSICO.

EFFECTUANDO ESTA COMISIÓN SIN CONTRATIEMPOS. REGRESANDO ESE MISMO DIA A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ.

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ANTONIO GRANDA GONZÁLEZ



SERVICIO ESMERALDA SA DE CV

E0517C / RFC SES950816MF6
AV. INDUSTRIAS, No. 490 A
FRACC. VALLE DORADO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
C.P. 78399, MEXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
AV. INDUSTRIAS No. 490 A FRACC. VALLE DORADO SAN LUIS POTOSI
, S.L.P., MEXICO. C.P. 78399

RÉGIMEN FISCAL:
Persona Moral del Regimen General de Ley



POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO 1036
RESPONSABLE

CLAVE PEMEX: 0000108423

FACTURA No.

D 56402

FOLIO FISCAL

5d3f7703-86d2-4512-9f58-3d172524b2b0

LUGAR DE EXPEDICION


SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FECHA: 2016-01-22 HORA: 08:52:50 R.F.C.: GES850101L4A
ANTE: 500213
500213 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSI S.L.P. , México, C.P. 78000

Table with 4 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 37.9940 Litros 32011 Magna \$11.395434 \$432.96

Factura s/nota(s) : 2173651-0, 2185300-0
Sello Digital del CFDI:
ULmmXBH3VVJRMqFVk9OMW2y1NQc4HRrFSeoCIKJetFKTV85aYPEzzBgWILPlIs69wPljtFPAnKqnSUboZDr9dFT8nv3n9hYkdR0+RgOy2nxYyaqBqBiR+KoArTEHlpdkS/oztc5t
mJnQPQ8X962NrTJRRUx2ZbRzNxxJDN0zD4=
Sello del SAT:
TyQad3yr+P39UM71GCuAeg/vtTc8tPVsH4qRXwScm/QS+vEyjHfUkCMbbZ1r+tLrC5iE9An8rEesjVQ+gkmC7Xhxs8KOjFIJPCeCGnHo0sZnUi4PjY14s34IL91rxXNmXlbc5NTi2mz
4m4gqabmfbzU39NmLG+0xVSjNE9Q0M=
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|5d3f7703-86d2-4512-9f58-3d172524b2b0|2016-01-22T08:52:32|ULmmXBH3VVJRMqFVk9OMW2y1NQc4HRrFSeoCIKJetFKTV85aYPEzzBgWILPlIs69wPljtFPAnKqnSUbo
ZDr9dFT8nv3n9hYkdR0+RgOy2nxYyaqBqBiR+KoArTEHlpdkS/oztc5tmJnQPQ8X962NrTJRRUx2ZbRzNxxJDN0zD4=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
SUBTOTAL \$432.96
I.V.A. 16.00% \$67.04
TOTAL \$500.00